



COMUNE DI MEOLO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
piazza Martiri della Libertà, 1-30020 MEOLO - Tel. 0421/61283 - Fax 0421/618706

SETTORE III INFRASTRUTTURE ED URBANISTICA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 24

Numero Registro Generale 95

Meolo, 08-03-2023

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA VALLIO: APPROVAZIONE CRE E SVINCOLO POLIZZA DEFINITIVA A GARANZIA DEI LAVORI. CIG: 93718886A2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

PNRR-M2- C4 – inv. 2.2 – ART. 1 COMMA 29 L. 160/2019

Richiamati:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 26 gennaio 2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 in data 30 gennaio 2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;
- l'atto del Sindaco n. 11/22 in data 30 dicembre 2022 con il quale è stato individuato il Responsabile del Settore III Infrastrutture ed Urbanistica.

Premesso che:

- con determinazione del settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 95/260 del 14/06/2022 è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto definitivo – esecutivo relativo alla messa in sicurezza della viabilità comunale mediante potenziamento impianto di illuminazione pubblica di via Vallio, al p.i. Massimiliano Bandiera, con studio in via E Reginato, n. 87 Treviso, c.f. BNDMSM66R30F205I p.iva 02229720269.

- con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 11/08/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la messa in sicurezza della viabilità comunale mediante il potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica di via Vallio, trasmesso in data 08/08/2022 prot. 8265 dal professionista incaricato, costituito dai seguenti elaborati :

- EE101 piante;
- EE102 piante;
- EE103 piante;
- EE401 particolari;
- EE501 quadri illuminazione stradale;
- EE901 Relazione generale;
- EE902 Relazione tecnica;
- EE903 Relazione raccolta calcoli;
- EE905 Capitolato speciale d'appalto, clausole contrattuali;
- EE906 Capitolato speciale d'appalto, disciplinare tecnico;
- EE907 Elenco Prezzi Unitari;
- EE908 Computo Metrico Estimativo;
- EE909 Quadro Economico;
- EE910 Cronoprogramma;
- EE911 Quadro d'incidenza della manodopera;
- EE912 Manuale d'uso e manutenzione;
- EE914 Elenco prezzi unitari e costo del lavoro:
- Schema di contratto;

integrati in data 11/08/2022 prot. 8477 dall'arch. Perissinotto Massimo mediante l'invio dei seguenti elaborati:

- Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.lgs 81/2008;
- Relazione di Valutazione DNSH;

con il seguente quadro economico di spesa:

Lavori :

- importo dei lavori netto	€ 122.563,13
- oneri sicurezza:	€ 2.500,00
Sommano	€ 125.063,13
Somme a disposizione dell'amministrazione	
- iva sui lavori (10%)	€ 12.506,31
- Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (al lordo di iva ed oneri previdenziali)	€ 8.967,00
- Spese tecniche per relazione geologica	€ 2.791,36
- Incentivo funzioni tecniche (2% importo dei lavori)	€ 2.501,26
- Imprevisti ed arrotondamenti al lordo di iva	€ 2.170,94
Sommano	€ 28.936,87
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 154.000,00

finanziato come di seguito:

- quanto ad € 103.205,19 a valere sul Cap. 3700 "Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica", del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, di cui € 70.000,00 finanziati mediante contributo del ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 comma 29 della L. 27/12/2019 n. 160, confermato per gli anni 2021-2024 dal decreto ministeriale del 30/01/2020, previsto in entrata al cap. 2473, oltre a € 15.000,00 finanziati con avanzo libero applicato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2022,

mentre per i rimanenti € 18.205,19 finanziati con risorse proprie dell'ente già disponibili nel capitolo di spesa.

- quanto ai restanti € 50.794,81 a valere sul cap. 4000, "Manutenzione straordinaria di strade vie e piazze" codice 10.05-2.02.01.09.012, del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, finanziati da avanzo libero applicato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2022.

Dato atto che l'intervento risulta inserito nel programma opere pubbliche annualità 2022 e che è stato acquisito il codice CUP D51B21004270004 ed il codice CIG 93718886A2.

Considerato che con apposito verbale trasmesso in data 11.08.2022 prot. n. 8483, il progetto è stato validato ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 dall'arch. Perissinotto Massimo in qualità di RUP.

Dato atto che trattandosi di opere parzialmente finanziate con contributo del ministero dell'interno di € 70.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 29 della L. 27/12/2019 n. 160, confermato per gli anni 2021-2024 dal decreto ministeriale del 30/01/2020, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2021 tale linea di intervento è confluita nel PNRR Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

Dato atto che con determina del settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 140/374 del 30/08/2022 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta Canuto s.r.l. con sede in via Belvedere n. 26 31057 Silea TV, p.iva n. 04579550262, che ha offerto un ribasso del 11,85 % sull'importo a base di gara di € 122.563,13, corrispondente ad un importo di € 108.039,40 oltre a € 2.500,00 per oneri della sicurezza, ed € 11.053,94 per iva 10 %, per un importo complessivo di € 121.593,34 da cui il quadro economico di spesa così ridefinito:

Lavori :

- importo dei lavori netto	€ 108.039,40
- oneri sicurezza:	€ 2.500,00
Somma	€ 110.539,40
Somme a disposizione dell'amministrazione	
- iva sui lavori (10%)	€ 11.053,94
- Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (al lordo di iva ed oneri previdenziali)	€ 8.967,00
- Spese tecniche per relazione geologica	€ 2.791,36
- Incentivo funzioni tecniche (2% importo dei lavori)	€ 2.501,26
- Imprevisti ed arrotondamenti al lordo di iva	€ 2.170,94
- Ribasso d'asta al lordo di iva 10 %	€ 15.976,10
Somma	€ 43.460,60
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 154.000,00

Rilevato che è stata depositata la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto di appalto mediante polizza fidejussoria n. 2022/13/6632418 di Italiana Assicurazioni s.p.a. Agenzia di Treviso, emessa in data 12.09.2022, per l'importo di € 6.549,46.

Rilevato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 14/09/2022 ed iniziati in tale data, come accertato dal verbale di consegna lavori ai sensi D.Lgs. n. 50/2016.

- con determina del settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 183/464 del 17/10/2022 è stata autorizzata la liquidazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. lgs. n. 50/2016, per un importo di € 11.053,93.

- con determinazione del Settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 203/505 del 10/11/2022 è stato approvato il SAL n. 1 e relativo certificato di pagamento per un importo di € 25.957,42;
- con determinazione del Settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 194/490 del 31/10/2022 è stato approvato il SAL n. 2 e relativo certificato di pagamento per un importo di € 41.895,11;
- con determina del settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 213/553 del 05/12/2022 è stato approvato il SAL n. 3 ed il relativo certificato di pagamento per un importo di € 37.676,87 corrispondente al 97 % dell'importo di contratto, per cui non si prevedono imprevisti che potrebbero aumentare l'importo dei lavori.
- con determina del settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 251/637 del 28/12/2022 è stata approvata la perizia di variante, per un importo complessivo di € 154.000,00 invariato rispetto al progetto approvato, redatta dal p.i. Bandiera Massimiliano trasmessa in data 28/12/2022 prot. 14040, con il seguente quadro economico di spesa così ridefinito :

Lavori :

- importo dei lavori netto	€ 118.732,79
- oneri sicurezza:	€ 2.500,00
Sommano	€ 121.232,79
Somme a disposizione dell'amministrazione	
- iva sui lavori (10%)	€ 12.123,28
- Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (al lordo di iva ed oneri previdenziali)	€ 8.967,00
- Spese tecniche per relazione geologica	€ 2.791,36
- Incentivo funzioni tecniche (2% importo dei lavori)	€ 2.501,26
- Imprevisti ed arrotondamenti al lordo di iva	€ 2.170,94
- Ribasso d'asta al lordo di iva 10 %	€ 4.213,37
Sommano	€ 32.767,21
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 154.000,00

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 31/01/2023, come accertato dal verbale di ultimazione dei lavori ai sensi D.Lgs. n. 50/2016 redatto dal d.l. p.i. Bandiera Massimiliano.

Dato atto che con determina del settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 12/45 del 09/02/2023 è stato approvato il SAL n. 4 corrispondente al finale, per l'importo di € 11.809,59 comprensivo di iva, al netto della ritenuta del 0,5 % per infortuni pari a € 650,74, corrispondente al Certificato di Pagamento dei lavori n. 4.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 02/03/2023 prot. 3042 dal d.l. p.i. Bandiera Massimiliano, per un importo per lavori e somministrazioni pari a € 118.317,33 oltre all'iva al 10 % pari a € 11.831,73, per un importo totale di € 130.149,06, da cui detratti l'importo dei Sal già corrisposti risulta un importo a credito della ditta Canuto s.r.l. con sede in via Belvedere n. 26 31057 Silea TV, p.iva n. 04579550262 pari a € 650,74 compresa l'iva al 10 % corrispondente alla ritenuta infortuni del 0,5 %, con il seguente quadro economico di spesa finale:

Lavori :

- importo dei lavori netto	€ 115.817,33
- oneri sicurezza:	€ 2.500,00
Sommano	€ 118.317,33
Somme a disposizione dell'amministrazione	
- iva sui lavori (10%)	€ 11.831,73
- Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (al lordo di iva ed oneri previdenziali)	€ 8.967,00

- Spese tecniche per relazione geologica	€ 2.791,36
- Incentivo funzioni tecniche (2% importo dei lavori)	€ 2.501,26
- Imprevisti ed arrotondamenti al lordo di iva	€ 2.170,93
- Ribasso d'asta al lordo di iva 10 %	€ 4.213,37
- Economie lavori al lordo di IVA	€ 3.207,01
Sommano	€ 35.682,67
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 154.000,00

Con un economia di € 3.207,01 sui lavori eseguiti al lordo di iva 10%.

Rilevato che necessita liquidare l'importo della ritenuta per infortuni, nonché di approvare il certificato di regolare esecuzione in argomento.

Ritenuto necessario procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 2022/13/6632418 di Italiana Assicurazioni s.p.a. Agenzia di Treviso, emessa in data 12.09.2022, per l'importo di € 6.549,46.

Visti:

- il D.Lgs 50/2016;
- la Legge 120/2020 e L. 108/2021;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. - artt. rimasti in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- la Delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 - Linee Guida n. 4, aggiornata con delibera n. 206 del 01.03.2018, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

D E T E R M I N A

- 1) **Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **Di approvare** il Certificato di regolare Esecuzione, a firma del Direttore dei Lavori p.i. Bandiera Massimiliano, da cui risulta un importo di lavori eseguiti dalla ditta Canuto s.rl. pari a € 118.317,33, oneri per la sicurezza inclusi.
- 3) **Di liquidare** e pagare all'Impresa Canuto s.rl., la somma di € 650,74 compresa l'iva al 10 %, corrispondente all'importo della ritenuta per infortuni del 0,5 %.
- 4) **Di imputare** la spesa di euro 650,74 al cap. 4000 Manutenzione Straordinaria strade vie e piazze" codice 10.05-2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2023-2025 annualità 2023, a valere sull'impegni di spesa n. 644/2022.
- 5) **Di autorizzare** lo svincolo della polizza fideiussoria a garanzia dell'esecuzione dei lavori n. 2022/13/6632418 di Italiana Assicurazioni s.p.a. Agenzia di Treviso, emessa in data 12/09/2022, per l'importo di € 6.549,46.
- 6) **Di dare atto** che il quadro economico finale di spesa risulta quello riportato di seguito:

Lavori :

- importo dei lavori netto	€ 115.817,33
- oneri sicurezza:	€ 2.500,00
Sommano	€ 118.317,33
Somme a disposizione dell'amministrazione	
- iva sui lavori (10%)	€ 11.831,73
- Spese tecniche per progettazione e direzione lavori	€ 8.967,00

(al lordo di iva ed oneri previdenziali)	
- Spese tecniche per relazione geologica	€ 2.791,36
- Incentivo funzioni tecniche	
(2% importo dei lavori)	€ 2.501,26
- Imprevisti ed arrotondamenti al lordo di iva	€ 2.170,93
- Ribasso d'asta al lordo di iva 10 %	€ 4.213,37
- Economie lavori al lordo di IVA	€ 3.207,01
Somma	€ 35.682,67
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 154.000,00

Con un economia di spesa complessiva di € 9.591,31, costituita dai seguenti importi :

- € 2.170,93 per imprevisti ed arrotondamenti;
- € 4.213,37 per ribasso d'asta al lordo di iva;
- € 3.207,01 per economie sui lavori

che saranno utilizzati ai sensi dell'art. 6 comma 1 dei decreti di assegnazione del contributo di cui alla L. 160/2019 per ulteriori investimenti

Il Responsabile del Servizio
PERISSINOTTO MASSIMO
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993)

