



COMUNE DI MEOLO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

piazza Martiri della Libertà, 1-30020 MEOLO - Tel. 0421/61283 - Fax 0421/618706

SETTORE III INFRASTRUTTURE ED URBANISTICA

COPIA

DETERMINAZIONE N. 6

Numero Registro Generale 18

Meolo, 01-02-2021

Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CENTRALI TERMICHE A GAS IN EDIFICI SCOLASTICI E PALAZZETTO DELLO SPORT APPROVAZIONE CRE E SVINCOLO POLIZZA DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'atto del Sindaco n. 16 in data 29.12.2020 con il quale è stato individuato il Responsabile del Settore Infrastrutture ed Urbanistica;
- la deliberazione deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data 29.12.2020, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/23.

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 29/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, per l'efficientamento energetico di impianti di riscaldamento mediante la sostituzione di centrali termiche a gas in edifici scolastici e palazzetto dello sport, trasmesso in pari data al n. 7070 di protocollo dalla ditta Albertin & Company s.r.l, con il seguente quadro economico di spesa :

Somme A	
LAVORI A MISURA	€ 140.478,33
LAVORI A CORPO	€ 40.522,31
sommano	€ 181.000,64
Oneri della Sicurezza	€ 5.000,00
Importo netto dei lavori	€ 186.000,64
Importo soggetto a ribasso	€ 181.000,64
Somme B	
Iva 22 % sui lavori	€ 40.920,14

Spese tecniche per progettazione preliminare (compresa cassa di previdenza ed iva 22 %)	€ 4.948,32
Spese tecniche per progettazione esecutiva e direzione lavori (compresa cassa di previdenza ed iva 22 %)	€ 32.594,76
Incentivo Funzioni Tecniche	€ 3.720,00
Imprevisti, arrotondamenti	€ 1.816,14
TOTALE SOMME B	€ 83.999,36
Totale complessivo	€ 270.000,00

- che con determina del Settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 105/265 in data 04/08/2020 è stata impegnata la somma di € 226.920,78 cap. 3710 “Spese per potenziamento impianto di riscaldamento”, del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.

- che con determina del Settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 121/292 in data 07/09/2020 sono stati aggiudicati i lavori di Efficientamento energetico di impianti di riscaldamento mediante sostituzione di centrali termiche a gas in edifici scolastici e palazzetto dello sport alla ditta SO.GE.DI.CO. S.R.L. con sede in Via del Trifoglio, 19/A, 30175 Marghera di Venezia, p.iva e c.f. 03309320277 che ha offerto un ribasso del 17,681 % sull'importo a base di gara di € 181.000,64 oltre a € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un importo di € 148.997,92 oltre € 5.000,00 per oneri di sicurezza ed € 33.879,54 per IVA al 22%, per complessivi € 187.877,46, e contestualmente rideterminato il quadro economico della spesa :

Somme A

LAVORI A MISURA	€ 115.640,36	
LAVORI A CORPO	€ 33.357,56	
sommano	€ 148.997,92	
Oneri della Sicurezza	€ 5.000,00	
Importo netto dei lavori	€ 153.997,92	€ 153.997,92

Somme B

Iva 22 % sui lavori	€ 33.879,54	
Spese tecniche per progettazione preliminare (compresa cassa di previdenza ed iva 22 %)	€ 4.948,32	
Spese tecniche per progettazione esecutiva e direzione lavori (compresa cassa di previdenza ed iva 22 %)	€ 32.594,76	
Incentivo Funzioni Tecniche	€ 3.720,00	
Imprevisti, arrotondamenti	€ 1.816,14	
Economie da ribasso d'asta	€ 39.043,32	
TOTALE SOMME B	€ 116.002,08	€ 116.002,08
Totale complessivo		€ 270.000,00

Visto che in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito, mediante richiesta all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il codice CIG 83952668A9 ed stato inoltre assegnato il codice CUP D52G20000840005.

Visto l'avviso di gara esperita, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Meolo al n° 748 dal 11.09.2020 al 11.10.2020, prot. 8663 del 11/09/2020.

Visto che è stata depositata la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto di appalto mediante polizza fidejussoria n. 1693187 di Elba Assicurazioni s.p.a. Agenzia Officina Assicurativa di Silea TV, emessa in data 10.09.2020, per l'importo di € 10.891,35.

Visto il documento di stipula in data 11/09/2020, relativo alla RDO n. 2623063 del 25/08/2020, con il quale i suddetti lavori sono stati appaltati alla ditta SO.GE.DI.CO. S.R.L. con sede in Via del Trifoglio, 19/A, 30175 Marghera di Venezia, p.iva e c.f. 03309320277.

Visto che i lavori sono stati consegnati in data 14.09.2020 ed iniziati in tale data, come accertato dal verbale di consegna lavori ai sensi D.Lgs. n. 50/2016.

Considerato che:

- con determina n. 159/375 del 21/10/2020 è stato affidato l'incarico la redazione di variante n. 1 al progetto esecutivo per l'efficientamento energetico di impianti di riscaldamento mediante la sostituzione di centrali termiche a gas in edifici scolastici e palazzetto dello sport alla ditta Albertin & Company s.r.l., per cui il quadro economico di spesa risultava così ridefinito:

Somme A

LAVORI A MISURA	€ 115.640,36	
LAVORI A CORPO	€ 33.357,56	
sommano	€ 148.997,92	
Oneri della Sicurezza	€ 5.000,00	
Importo netto dei lavori	€ 153.997,92	€ 153.997,92

Somme B

Iva 22 % sui lavori	€ 33.879,54	
Spese tecniche per progettazione preliminare (compresa cassa di previdenza ed iva 22 %)	€ 4.948,32	
Spese tecniche per progettazione esecutiva e direzione lavori (compresa cassa di previdenza ed iva 22 %)	€ 32.594,76	
Spese tecniche per variante n. 1	€ 8.222,97	
Incentivo Funzioni Tecniche	€ 3.720,00	
Imprevisti, arrotondamenti	€ 1.816,14	
Economie da ribasso d'asta	€ 30.820,35	
TOTALE SOMME B	€ 116.002,08	€ 116.002,08
Totale complessivo		€ 270.000,00

- con determina n. 177/445 del 12/11/2020, trattandosi di opere in variante autorizzabili dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e, è stata approvata la perizia di variante suppletiva, di cui al progetto citato sopra, trasmesso in data 05/11/2020 prot. n. 10848 con il seguente quadro economico modificato:

Somme A

Importo dei lavori	€ 175.441,38	
Oneri della Sicurezza	€ 5.200,00	
Importo netto dei lavori		€ 180.641,38

Somme B

Iva 22 % sui lavori	€ 39.741,10	
Spese tecniche per progettazione preliminare (compresa cassa di previdenza ed iva 22 %)	€ 4.948,32	
Spese tecniche per progettazione esecutiva e direzione lavori (compresa cassa di previdenza ed iva 22 %)	€ 32.594,76	
Spese tecniche per variante n. 1 (compresa cassa di previdenza ed iva 22%)	€ 8.222,97	
Incentivo Funzioni Tecniche	€ 3.720,00	
Imprevisti, arrotondamenti ed economie da ribasso d'asta	€ 131,47	
TOTALE SOMME B		€ 89.358,62
Totale complessivo		€ 270.000,00

Vista la determina n. 155/370 del 15/10/2020 di approvazione degli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento, in data 09/10/2020, a firma del Direttore dei Lavori ing. Roberto Dal Moro, per un importo

dei lavori pari a € 142.395,94 oneri sicurezza compresi da cui il Certificato di Pagamento n. 1 per € 141.683,96 al netto di iva 22 %.

Vista la determina n. 201/518 del 10/12/2020 di approvazione degli atti contabili relativi al 2° stato di avanzamento, in data 02/12/2020, a firma del Direttore dei Lavori ing. Roberto Dal Moro, per un importo dei lavori pari a € 180.641,38 oneri sicurezza compresi da cui il Certificato di Pagamento n. 1 per € 38.054,31 al netto di iva 22 %.

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 26.11.2020 ed iniziati in tale data, come accertato dal verbale di ultimazione dei lavori ai sensi D.Lgs. n. 50/2016.

Visto il lo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22/12/2020 dal Direttore dei Lavori ing. Roberto Dal Moro, trasmesso in data 12/01/2021 prot. 337, da cui risulta a credito della ditta SO.GE.DI.CO. S.R.L., l'importo di € 903,21 oltre ad IVA al 22% pari a € 198,70, per un totale di € 1.101,91 corrispondente alla ritenuta dello 0,5 % per infortuni ai lavoratori.

Rilevato che necessita liquidare l'importo della ritenuta per infortuni, nonché di approvare il certificato di regolare esecuzione in argomento.

Ritenuto necessario procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 1693187 di Elba Assicurazioni s.p.a. Agenzia Officina Assicurativa di Silea TV, emessa in data 10.09.2020, per l'importo di € 10.891,35

Visto il D.Lgs 50/2016.

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n° 207;

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto.

DETERMINA

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di approvare lo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22/12/2020, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Roberto Dal Moro, trasmesso in data 12/01/2021 prot. 337, da cui risulta a credito della ditta SO.GE.DI.CO. S.R.L., l'importo di € 903,21 oltre ad IVA al 22% pari a € 198,70, per un totale di € 1.101,91 corrispondente alla ritenuta dello 0,5 % per infortuni ai lavoratori.
CIG 83952668A9 CUP D52G20000840005.

3) Di liquidare e pagare all'Impresa SO.GE.DI.CO. S.R.L., la somma di € 903,21 oltre all'iva al 22 % pari a € 198,70, per un importo complessivo pari a € 1.101,91, al netto della ritenuta del 0,5 % per infortuni, imputando la spesa al capitolo 3710 "Spese per potenziamento impianto di riscaldamento", del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, all'impegno 308/2020, sub. 001.

4) Di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 1693187 di Elba Assicurazioni s.p.a. Agenzia Officina Assicurativa di Silea TV, emessa in data 10.09.2020, per l'importo di € 10.891,35, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, a garanzia dell'esatta realizzazione dei lavori.

5) Di dare atto che il quadro economico di spesa finale risulta il seguente:

Somme A

Importo dei lavori	€ 175.441,38	
Oneri della Sicurezza	€ 5.200,00	
Importo netto dei lavori		€ 180.641,38

Somme B

Iva 22 % sui lavori	€ 39.741,10
Spese tecniche per progettazione preliminare (compresa cassa di previdenza ed iva 22 %)	€ 4.948,32
Spese tecniche per progettazione esecutiva e direzione lavori (compresa cassa di previdenza ed iva 22 %)	€ 32.594,76

Spese tecniche per variante n. 1 (compresa cassa di previdenza ed iva 22%)	€ 8.222,97	
Incentivo Funzioni Tecniche	€ 3.720,00	
Imprevisti, arrotondamenti ed economie da ribasso d'asta	€ 131,47	
TOTALE SOMME B		€ 89.358,62
Totale complessivo		€ 270.000,00

Il Responsabile del Servizio
F.to PERISSINOTTO MASSIMO

Ufficio: LAVORI PUBBLICI
Det. N. :6 .

DETERMINAZ. SETTORE III - INFRASTR. ED URBANISTICA

DEL 01-02-2021 N. 18 R.G.

Oggetto: **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CENTRALI TERMICHE A GAS IN EDIFICI SCOLASTICI E PALAZZETTO DELLO SPORT APPROVAZIONE CRE E SVINCOLO POLIZZA DEFINITIVA**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere Contabile: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

Meolo, li 05-02-2021

**La Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa SPITALERI VIVIANA**

**COPIA DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
(D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate)**

Addì _____

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PERISSINOTTO MASSIMO**
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993)