

COMUNE DI MEOLO

PROVINCIA DI VENEZIA

CUP: D52G2000084000 - CIG: 83952668A

*Lavori di: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
 MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CENTRALI TERMICHE A GAS IN EDIFICI SCOLASTICI E
 PALAZZETTO DELLO SPORT*

Impresa: SO.GE.di.CO. s.r.l. – via del Trifoglio, 19/A – 30175 Marghera di Venezia (VE)

*Contratto: stipulato in data 11/09/2020 mediante sottoscrizione RDO n. 2623063 gestita in portale
 MEPA.*

Importo: € 153.997,92 di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza

Perizia: € 180.641,38 di cui € 5.200,00 per oneri della sicurezza

CUP: D52G20000840005 - CIG: 83952668A

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaventi il mese di dicembre il giorno 22 in Conegliano il sottoscritto Direttore dei lavori,
premesso che:

- Il progetto esecutivo è stato redatto a firma del sottoscritto su incarico del Comune di Meolo in seguito all'aggiudicazione avvenuta in data 10.07.2020 e della convenzione sottoscritta in data 27.07.2020 e registrata al repertorio Comunale rep. 71/2020.
- Il progetto è stato consegnato in data 29.07.2020 ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 29.07.2020, per un importo complessivo dell'opera che ammonta ad € 208.000,00 (Euro duecentoottomila/00) di cui € 270.000,00 (Euro duecentosettantamila/00) di cui € 186.000,64 (Euro centoottantaseimila/64) per lavori a base d'appalto inclusi € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
- A seguito dell'espletamento della procedura di gara sul portale MEPA, tramite R.d.O. n.

2623063 in data 06.08.2020 i lavori sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.Lgs. 50/2016, alla ditta SO.GE.DI.CO. S.R.L. con sede in Via del Trifoglio, 19/A, 30175 Marghera di Venezia, p.iva e c.f. 03309320277, che ha offerto un ribasso del 17,681 % sull'importo a base di gara di € 181.000,64 oltre a € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un importo di € 148.997,92 oltre € 5.000,00 per oneri di sicurezza ed € 33.879,54 per IVA al 22%, per complessivi € 187.877,46.

- La ditta aggiudicataria ha presentato, a garanzia del completo e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dipendenti dal contratto di appalto una polizza fidejussoria n. 1693187 emessa dalla "Elba Assicurazioni spa".
- La contabilità finale a misura di lavori venne firmata in data 16.12.2020.
- In data 05.11.2020 veniva redatta la perizia suppletiva e di variante, approvata con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento arch. Massimo Perissinotto n. 177 del 12.11.2020.
- Con la perizia veniva autorizzata la somma complessiva pari a netti € 175.441,38 (euro centosettantacinquemilaquattrocentoquarantauno/38) per lavori ed € 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi € 180.641,38 (euro centottantamilaseicentoquarantuno/38), come appresso specificato:
 - importo complessivo di perizia (lavori+sicurezza) € 180.641,38
 - a dedurre importo contrattuale (lavori+sicurezza) € 153.997,92
 - importo suppletivo (lavori+sicurezza) € + 26.643,46

constatato:

- Che in data 14.09.2020 si è proceduto alla firma del verbale di consegna dei lavori con inizio effettivo previsto per il giorno medesimo;
- Che i lavori sono stati diretti dall'ing. Roberto Dal Moro con studio in Conegliano via Padova n.96;
- Che durante l'esecuzione dei lavori non furono concessi sub-appalti.
- Che i lavori si conclusero il 26.11.2020 come fu accertato con certificato di ultimazione lavori in da medesima.

- Che non si sono verificati danni derivanti da cause di forza maggiore.
- Che nel corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:
 - o certificato di pagamento nr. 01 in data 09.10.2020 per l'importo di € 141.054,96;
 - o certificato di pagamento nr. 02 in data 02.12.2020 per l'importo di € 38.054,21;
- Regolarmente pagati alla ditta appaltatrice per un totale complessivo di € 179.738,17;

verificato:

che lo stato finale è stato redatto in data 16.12.2020 ed importa a complessivi € 180.641,38 (Euro centottantaseicentoquarantaunomila/38) derivanti dalla somma di € 175.441,38 (Euro centosettantacinquequattrocentoquarantauno/38) per lavori a base d'appalto ed € 5.200,00 (Euro cinquemiladuecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Secondo il detto stato finale resta quindi il credito netto dell'impresa in € 903,21;

- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

accertato:

- Che i lavori eseguiti corrispondono al progetto esecutivo nonché alla perizia suppletiva e di variante approvati dal Comune di Meolo ed alle risultanze contabili.
- Che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali.
- Che per l'esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente, né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum.
- Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione lavori.
- Che non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro.
- Che durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

CERTIFICA

che i lavori di *“lavori di efficientamento energetico di impianti di riscaldamento mediante sostituzione di centrali termiche a gas in edifici scolastici e palazzetto dello sport”* assunti dalla ditta SO.GE.di.CO. s.r.l. – via del Trifoglio, 19/A – 30175 Marghera di Venezia (VE), sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescritte norme contrattuali e pertanto ne liquida

l'importo quale risulta dallo stato finale in netti € 903,21 compresi gli oneri per la sicurezza del cantiere.

Il presente documento, redatto in numero di tre esemplari è composto di numero quattro pagine e viene sottoscritto dalle parti.

Conegliano, lì 22.12.2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Roberto Dal Moro

Visto accertato e confermato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO